



थाहा नगरपालिका

इन्द्रायणी चौर, मकवानपुर




स्थानीय पुनर्निर्माण योजना

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

| विवरण | कुल संख्या | हाल सम्मको प्रगति | बाँकी संख्या | लक्ष्य | | | जिम्मेवार निकाय | बाँकी हुन सक्ने संख्या | समय सिमा | कैफियत |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|
| | | | | कार्तिक २०७५ | माघ २०७५ | जेष्ठ २०७६ | | | | |
| जम्मा लाभग्राही | ६,७२७ | | | | | | | | | |
| अनुदान समझौता सम्पन्न | ६,७२७ | ७,८६८ | ८५९ | ८५९ | | | लाभग्राही, थाहा नगरपालिका, GMALI | | | |
| पहिलो किस्ता | ७,८६८ | ७,९५० | -८२ | १७७ | | | GMALI | | | |
| दोश्रो किस्ता | माग संख्या | ७,९५० | ८,५४२ | १,४०८ | | २,१८५ | लाभग्राही र थाहा नगरपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | ७,९५० | ८,५४२ | १,४०८ | | २,१८५ | लाभग्राही, थाहा नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU | | | |
| | भुक्तानी संख्या | ७,९५० | ८,२६० | १,६९० | | २,४६७ | GMALI, Building-DLPIU | | | |
| तेश्रो किस्ता | माग संख्या | ८,२६० | २,६०७ | १,६७५ | | ४,१२२ | लाभग्राही र थाहा नगरपालिका | | | |
| | प्रमाणीकरण संख्या | ८,२६० | २,६०७ | १,६७५ | | ४,१२२ | लाभग्राही, थाहा नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building- | | | |



| | | | | | | | DLPIU | नगर पालिका मीनोर, नेपाल २०७८ |
|------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--|--|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| भुक्तानी संख्या | ४,२६० | २,४४५ | १,८१५ | | | ४,२८२ | GMALI, Building-DLPIU | |
| प्रबली करण | लाभग्राही संख्या | | | | | | | |
| | पहिलो किस्ता | | | | | | | |
| | दोश्रो किस्ता | | | | | | | |
| समझौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरु | | | | | | | | |
| पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | |
| दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु | | | | | | | | |

ओत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

| प्रकार | वर्तमान अवस्था | फर्हूरौट | बाँकी | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|---------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|----------|--------|
| गुनासो दर्ता संख्या | २,०७६ | ५८२ | १,४९४ | | | |
| गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या | ३५९ | | | | | |
| प्रवलिकरण संख्या | २२३ | | | | | |

ओत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

| प्रकार | बस्ती संख्या | स्थान \ वडा-टोल | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अध्ययन भएका बस्ति | ७ | Daman,Tasar,SALAMPUR,DUIGH ADERI,Chhapagaun,Jantibase,BASE RI घरधुरी संख्या सोहि क्रममा ७९,८,११०,३०,३८,१०,१८ | | | The settlement is safe from mass movements.,Landslide reactivated by the earthquake. Bioengineering, check dams and gabion walls are recommended..The settlement is safe from mass movements.,Cracks induced by landslide have closed. |
| संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति | २ | | | | Creep should be monitored, drainage and bioengineering should be undertaken by the |
| सार्नुपर्ने बस्ति | ० | | | | |
| बस्ति स्थानान्तरणका | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लागी जम्मा लाभग्राही (घरधूरी) | |  | | | community to protect the slope.,Cracks from old large landslide have now sealed. The area has been deforested and suffers from drainage mismanagement. The community should undertake tree planting and manage drainage to protect the slope. The old landslide should be monitored.,No landslide. The community should manage drainage and plant trees on barren hills. Local road construction requires drainage management.,Landslide induced by intense rainfall. Monitoring and construction of a catch wall is recommended. |
| घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही | | | | | |
| घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही | | २०७३ प्रदेश प्रशासन | | | |
| २ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या | | | | | |

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

| माग भएको संख्या | स्थान – वडाटोल | घरधुरी संख्या | प्रारम्भिक योजना | | DPR | | निर्माण सम्पन्न |
|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------|-------|---------|--------------------|
| | | | तयारी | स्वीकृत | तयारी | स्वीकृत | |
| | | | | | | | |

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

| प्रकार | संख्या | स्थान/वडाटोल | घरधुरी संख्या | लक्ष्य | समय सिमा | कैफियत |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|--------|-------------|--------|
| कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ | | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/वस्ती/गाउँ | ४१ | | | | | |
| हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/वस्ती/ गाउँ | | | | | | |

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

[Signature]
लव्हेश विह
नगर प्रमुख



१.६. कामदारको आपूर्ती, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ती तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ती सम्बन्धमा:

- Not sufficient

उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:

- NA

सामाग्रीको आपूर्ती, आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:

- NA

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

| स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति | ईकाई | आवश्यक परिमाण | पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन | हालको दर | बढेको/घटेको मुल्य | सबैभन्दा नजिकैको बजार - Shirkot Thana Bazar, बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च | कैफियत |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| • ढुङ्गा | घन मि. | ११०,९३९ | | | | | |
| • गिट्टी | घन मि. | ११,७६८ | | | | | |
| • बालुवा | घन मि. | १३,५२१ | | | | | |
| • काठ | क्यु फिट | ३७०,३२७ | | | | | |
| • सिमेन्ट (PPC) | बोरा | | | | | | |
| • सिमेन्ट (OPC) | बोरा | ११०,४८२ | | | | | |
| • रड | किलो ग्राम | १,२०४,३८८ | | | | | |
| • जस्ता पाता | बन्डल | १५,१४५ | | | | | |
| • इटा | गोटा | १,६२७,०२६ | | | | | |

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धिय सर्वेक्षण अनुसार, क्षेत्रिग्रस्त घरहरुको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरुको ईन्पेक्सल डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जननशक्तिको उपलब्धिता

| तालिम | प्रकार | आवश्यक संख्या | उपलब्ध संख्या | आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक) | लक्ष्य | समय सिमा | आवश्यक श्रोत | कैफियत |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|----------|--------------|--------|
| इन्जिनियर | | | | | | | | |
| सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| अ.सव-इन्जिनियर | | | | | | | | |
| डकर्मी | समग्रमा | | | | | | | |
| | ७-दिने तालिम | | | | | | | |

थाहा नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | ५०-दिने तालिम | | | | | | | |
| सिकर्मी | | | | | | | | |
| ज्यामी | | | | | | | | |

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- Private Housing concerns
- Focus on Drinking water supplies and infrastructure Development, School Building
- There should be self employmenent trainings

यस पालिकामा रहेका लाभग्राही मध्य पुनर्निर्माण गर्ने इच्छुक रहेका <10% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसर मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of financial capacity to reconstruct
- Delay on the process of receiving tranche amount for reconstruction

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्ने इच्छुक नदेखिएका <10% लाभग्राही ते पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- Poor financial condition.
- Careless of system

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- * Name and PA No are not matched.
- * They are delaying the tranche from many reasons like :no stock money in Bank, cause of crowd.

समाधानका उपायहरु

- * Yes we have needed one admin staff, one technical staff and one Information manager

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

तयार पार्ने

नाम: लक्ष्मण ठाकाल *Laxman*

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४५६१५०२९

पेश गर्ने

नाम: हरिलाल पुरी *Hari Lal*

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५५०९२१११



स्वीकृत गर्ने:

नाम: लवशेर विष्ट

पद: प्रमुख

सम्पर्क: ९८५५०८९३४५

लवशेर विष्ट
नगर प्रमुख